

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»**

---

**ПРИКАЗ**

07.03.2025 г

№ 70


О подготовке МОУ детский сад № 19  
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

Во исполнение приказа ВТУ ДОАВ № 05/269 от 17.02.2025г. «О подготовке муниципальных учреждений Ворошиловского района Волгограда к отопительному сезону 2025-2026 годов», а также с целью своевременной подготовки МОУ детский сад № 19 по адресам: ул.Козловская,18а (корпус 1) и ул.Ковровская,6а (корпус 2) к работе в отопительном сезоне 2025-2026г.г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Заведующему хозяйством Сергейчевой Е.А.
  - 1.1. Провести подготовку МОУ детский сад № 19 (2 корпуса) к работе в отопительном сезоне 2025 - 2026 г.г. в срок до 01.08.2025г. в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115.
  - 1.2. Утвердить план мероприятий по подготовке МОУ детский сад № 19 к работе в отопительном сезоне 2025-2026г.г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский сад № 19



С.В.Егоркина



**План мероприятий по подготовке МОУ детский сад № 19 (1 корпус)  
к зимнему отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. измерения	Кол-во	Дата выполнения	Ф.И.О. ответственного	Примечание
1	Закрытие задвижек и установка заглушек.	шт	2	апрель 2025г	Дадаев В.А. Сергейчева Е.А.	
2	Ревизия вводных задвижек Ду – 100	шт	4	до приёмки	Дадаев В.А.	
3	Проверка манометров	шт	5	июнь 2025г	Дадаев В.А.	
4	Промывка грязевиков	шт	2	до приёмки	Дадаев В.А.	
5	Демонтаж сопла и шайбы до промывки системы отопления	шт	2	май	Сергейчева Е.А. Дадаев В.А.	
6	Ревизия кранов стоячной арматуры	шт	2	май 2025г	Дадаев В.А.	
7	Промывка системы отопления и опрессовка	здание	1	май 2025г	Дадаев В.А. Сергейчева Е.А.	
8	Приёмка промывки и опрессовки тепловой инспекцией	здание	1	по графику	Дадаев В.А. Сергейчева Е.А.	
9	Установка сопла и шайбы после промывки	шт.	2	после приёмки	Дадаев В.А.	
10	Обучение сотрудников по теплу	чел.	2	июнь 2025г	Егоркина С.В.	
11	Работа по герметизации вводов тепловой сети	шт	1	во время капитального ремонта	Егоркина С.В.	
12	Работа по установке узла учёта тепловой энергии	шт	1	по плану	Егоркина С.В.	
13	Получение актов готовности к отопительному сезону	-	1	до 01.08.2025г	Сергейчева Е.А.	
14	Получение наряда на включение системы теплоснабжения	-	1	до 01.10.2025г	Сергейчева Е.А.	

Ответственный руководитель

Сергейчева Е.А.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МОУ детский сад № 19  
Егоркина С.В.

**План мероприятий по подготовке МОУ детский сад № 19 (2 корпус)  
к зимнему отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. измерения	Кол-во	Дата выполнения	Ф.И.О. ответственного	Примечание
1	Закрытие задвижек и установка заглушек.	шт	2	апрель 2025г	Дадаев В.А. Сергейчева Е.А.	
2	Ревизия запорной арматуры	шт	4	до приёмки	Дадаев В.А.	
3	Поверка манометров	шт	4	май 2025г	Дадаев В.А.	
4	Промывка грязевиков	шт	1	до приёмки	Дадаев В.А.	
5	Демонтаж сопла до промывки системы отопления	шт	1	май 2025г	Дадаев В.А.	
6	Промывка системы отопления и опрессовка	здание	1	май 2025г	Дадаев В.А.	
7	Приёмка промывки и опрессовки тепловой инспекцией	здание	1	по графику	Дадаев В.А. Сергейчева Е.А.	
8	Установка сопла после промывки	шт.	1	после приёмки	Дадаев В.А.	
9	Обучение сотрудников по теплу	чел.	2	июнь 2025г	Егоркина С.В.	
10	Работа по герметизации вводов тепловой сети	шт	1	во время капитального ремонта	Егоркина С.В.	
11	Работа по установке грязевика на подающем трубопроводе.	шт	1	во время капитального ремонта	Сергейчева Е.А.	
12	Получение актов готовности к отопительному сезону	-	1	до 01.08.2024г	Сергейчева Е.А.	
13	Получение наряда на включение системы теплоснабжения	-	1	до 01.10.2024г	Сергейчева Е.А.	

Ответственный руководитель

Сергейчева Е.А.