

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «Клетский ДС
«Колокольчик»

Н.Г.Сидорова

2026 г.



**План подготовки МКДОУ «Клетский ДС «Колокольчик»
к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.**

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Волгоградская область, Клетский район, ст. Клетская ул Буденного, 14	
1.2	Муниципальное образование	МКДОУ «Клетский ДС «Колокольчик»	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Административный	
1.5	Год постройки	1988	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2025-2026	
1.7	Количество подъездов	1	
1.8	Материал стен	бетон	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	подвал	
1.10	Наличие чердака	нет	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	-	
2.2	Количество нежилых помещений	1	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	1976	
2.4	Общая площадь жилых помещений	-	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	1976	
2.6	Отапливаемый объем	5928	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Водопроводный ввод	нет (наличие, количество)	
3.2	Водомерный узел	нет	
3.3	Материал трубопроводов	Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.4	Электрический ввод	Имеется	
3.5	Наличие прибора учета	Имеется	

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>	<i>Примечание</i>
	электроэнергии		
3.6	Ввод газоснабжения	- (наличие, количество)	
3.7	Система АППЗ и дымоудаления	Имеется	
3.8	Система приточно-вытяжной вентиляции	-	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	водоснабжение	<u>нецентрализованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4.2	водоотведение	<u>Нецентрализованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4.3	электроснабжение	<u>Централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4.4	газоснабжение	- централизованная/нецентрализованная	

5. Организационные и технические мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду (план)			
	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
5.1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя - состояние оконных и дверных блоков - состояние системы теплоснабжения и тепловых пунктов - состояние теплоизоляции проходящих трубопроводов в подвальном помещении	до 31.05.2026г до 31.05.2026г до 31.05.2026г до 31.05.2026г до 31.05.2026г до 31.05.2026г	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.2	Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления	До 31.06.2026г	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.3	Промывка и чистка от загрязне-	Июнь-июль 2026г	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>

	ний преобразователей расхода тепла		
5.4	Ревизия отопительных приборов	Июль-август	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.5	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф., ответственный за пожарную безопасность</i>
	Организация и проведение периодической проверки узла учета	В зависимости от проверки	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.6	Наличие инструкций	До 01.06.2026	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.7	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок	До 31.08.2026	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 01.08.2026г. по 14.08.2026г.	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i> Исполнитель: ВО «ВДПО» в г.Суровикино
5.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Согласно графика	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i> Исполнитель: филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г.Серафимович
5.10	Мероприятия по утеплению здания: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на входных блоках; - ревизия утепления трубопроводов в подвальном помещении; -утепление окон и входных дверей	Срок выполнения: с 01.08.2026г. по 31.08.2026г.	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.11	Ремонт кровли	-	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.12	Ремонт наружных стен	-	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.13	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления	Срок выполнения: с 01.06.2026 г. по 01.08.2026 г.	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.14	Поверка сигнализаторов загазованности	-	<i>Завхоз Сауткина Н.Ф.</i>
5.15	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	15.09.2026	

6. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки учреждения к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду»	апрель
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	апрель
4	Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь
5	Журнал технической эксплуатации здания	01.01.2026
6	Инструкция по пожарной безопасности	01.01.2026
7	Удостоверение о проверке знаний	08.2026
8	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов	08.2026
9	Акт проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	
10	Копии договоров на ремонт здания (при наличии)	01.07.2026
11	Акт выполненных работ по промывке и опрессовке систем отопления	-
12	Акт поверки сигнализаторов загазованности	-
14	Договор на поставку газа	-
15	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	май
16	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	Итоговый документ (на основании вышеуказанного перечня документов выдает администрация Клетского муниципального района)