



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»
(в рамках контрольного мероприятия № 03-10-2017)

от 02.11.2017

№ 03-10-2017/3-3

В рамках контрольного мероприятия на тему: «Проверка законности и эффективности использования в 2016 году бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей» на 2014-2016 годы», проводимого в рамках исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты Волгограда на 2017 год (утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Волгограда от 27.12.2016 № 192),

комиссией в составе консультантов Контрольно-счетной палаты Волгограда Анисимовой Н.М. и Абдюшевой Н.З., с участием:

- начальника отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда Мартыновой С.Н;
- консультанта Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Войнова С.А.;
- заместителя директора МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образований учреждений Краснооктябрьского района Волгограда» Хмызова Д.В.,
- директора муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» Науменко С.В.,
- проведено обследование муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» на предмет реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы «Волгоград - город равных возможностей» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 08.11.2013 № 1815 (далее – Муниципальная программа).

Результаты обследования:

В 2016 году в рамках реализации Муниципальной программы запланировано проведение следующих мероприятий по формированию сети базовых муниципальных образовательных учреждений Волгограда, в которых созданы условия для инклюзивного, качественного образования детей-инвалидов:

✓ Создание в муниципальных учреждениях Волгограда условий для инклюзивного, качественного образования детей-инвалидов.

Объем бюджетных средств, израсходованных в 2016 году муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» на реализацию данного мероприятия, – 1 522,4 тыс.руб.;

✓ Изготовление проектно-сметной документации (далее – ПСД) с целью адаптации объектов для инвалидов и других МГН.

Объем бюджетных средств, израсходованных в 2016 году муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» на реализацию данного мероприятия, – 70,0 тыс.руб.

В ходе визуального обследования здания, помещений и имущества муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» установлено следующее:

№ п/п	По данным муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»			Установлено в ходе визуального обследования здания, помещений и имущества муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»
	дата и номер контракта (договора), Поставщик (подрядчик, исполнитель), сумма контракта (договора), тыс.руб.	предмет контракта (договора)	Описание фактически выполненных работ (услуг) с указанием объемов	
1	№ ДЮЦ/3 от 23.09.2016 на 270,5 тыс.руб. с ООО «Сервис-Логистик»	Замена напольного покрытия	Замена напольного покрытия из линолеума с последующим	При визуальном осмотре установлено, что в здании напольного покрытия на линолеум в кабинетах №№ 1-2, 1-3, 1-5. Общее количество данных помещений, согласно Техническому – 1577 кв.м.

			устройством покрытия из ламината – 119,5 кв.м.		<i>Вместо фанеры обшиты</i> <i>Установлен фанит перегородки санузла</i> <i>для унитаза и м.п.н. - перегородка унитазов</i> <i>и унитаза, 1 унитаз с сантехникой унитазов,</i> <i>установлено 9 шт. парнитур туалетов (картун</i> <i>форм унитаза, раковины в бокс стен, крышки,</i> <i>деревянные для унитаза унитаза, унитаза).</i> <i>Дверь унитаза картун. Дверь из картун. бокс</i> <i>унитаз - унитаза. Дверь с раковины унитаза.</i> <i>Унитаз унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза.</i> <i>В унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза.</i> <i>Унитаз унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза.</i> <i>Унитаз унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза.</i>
2	№ ДЮЦ/2 от 23.09.2016 на 150,8 тыс.руб. с ООО «Спецстроймонтаж»	Переоборудование санузла	Установка умывальника – 1 шт. Установка туалетной гарнитуры – 9 шт. Замена унитаза – 1 шт. Облицовка стен плиткой – 14,6 кв.м.		<i>Установлен фанит перегородки унитаза унитаза с</i> <i>раковинами: 1 кв.м. унитаза 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, на 2-х</i> <i>закладных унитаза унитаза на 1 этаже, в унитаза</i> <i>на 1 этаже, при входе в унитаза.</i> <i>на 5 унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза.</i>
3	№ ДЮЦ/5 от 23.09.2016 на 399,9 тыс.руб. с ООО «Ажур-Мет»	Расширение дверных проемов	Замена дверей – 13 шт.		<i>При входе в унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>Дверь унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза - 3,6 кв.м. унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза, унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i>
4	№ 28 от 23.09.2016 на 302,0 тыс.руб. с ООО «Гарантстрой- монтаж»	Устройство металлического пандуса, установка поручней, устройство навеса	Пандус металлический – 9 м.п. Укладка тактильной плитки – 3,6 кв.м. Ремонт крыльца – 23,66 кв.м. Устройство навеса – 28 кв.м.		<i>При входе в унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>Дверь унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза - 3,6 кв.м. унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза, унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i> <i>унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза унитаза</i>

5	№ ДЮЦ/1 от 23.09.2016 на 111,7 тыс.руб. с ООО «АКС»	Монтаж системы связи (световой и звуковой маяк)	Табло сигнальное - 1 шт. Световой маяк - 1 шт.	Установлен монтаж системы маяка « Светлого оповещения». Система маяка в изобретении. Изобретения в процессе. Также имеются световой маяк, микрофон настенный, трансформатор, преобразов.
6	№ 100/2016-РД от 10.10.2016 на 70,0 тыс.руб. с ООО «АКС»	Разработка ПСД	Изготовление ПСД	Проект - сметная документация подготовлена в
7	№ ДЮЦ/4 от 23.09.2016 на 287,5 тыс.руб. с ООО «Вилар»	Поставка оборудования	Тактильный знак - 22 шт. Беспроводная система вызова «Пульсар 3» - 1 шт. Линза со столиком - 3 шт. Стол - 1 шт. Аудиокласс - 1 шт.	На стене без рамы, самодиагностика, не требует установки. 24-х тактовый жидкокристаллический дисплей. Индивидуально-технический паспорт (техническое описание) прилагаются. Без рамы. В комплекте с пульсаром. (2 кнопки вызова - не жать, кнопка - «вызов»). Видеонаблюдение «пульсар» (пульсар и видеонаблюдение) устанавливается в каб. №15 и 2-х кабинетах. Устанавливается в каб. №15. Микфон со столиком 3-х. устанавливается в каб. №2-х. Радиоприемник для 4-х установок устанавливается в каб. №2-х. устанавливается

••
Руководитель контрольного мероприятия:
консультант контрольно-ревизионного отдела
Контрольно-счетной палаты Волгограда

पुष्पक-

Н.М. АНИСИМОВА

Участник контрольного мероприятия:
консультант контрольно-ревизионного отдела
Контрольно-счетной палаты Волгограда



Н.З. Абдюшева

Представители объектов встречной проверки и обследования:
начальник отдела материально-технического обеспечения
департамента по образованию администрации Волгограда



С.Н. Мартынова

консультант Краснооктябрьского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда



С.А. Войнов

заместитель директора МКУ «Центр по обеспечению
деятельности муниципальных образовательных
учреждений Краснооктябрьского района Волгограда»



Д.В. Хмызов

директор муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр
Краснооктябрьского района Волгограда»



С.В. Науменко