

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО и
инженерно технической укрепленности объекта

г. Волгоград

(наименование населенного пункта)

«14» 12 2024г.

Комиссия в составе:

Заказчика (представителя заказчика): Директор МОУ СШ № 103 Ильина Галина Анатольевна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Командир роты № 1 батальона полиции (отдельного) ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Волгоградской области» майор полиции Ксеноглас К.Е.
(должность представителя и наименование ОВО)

Телефон представителя обслуживающей организация: ООО «Охрана», руководитель Адаменко В.П.
89053973058

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МОУ СШ № 103

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр-т Университетский 88

(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: **А-3**

Краткая характеристика объекта: Согласно Р 063-2022 объект относится к классу А-3 и
представляет собой: объект расположен в 3-х этажном кирпичном здании, перекрытия пола и
потолка выполнены из железобетонных плит. Внутри здания имеется вход/выход в подвальное
помещение, оборудованный дверью, выполненной из металла с одним навесным замком. Так же
из внутреннего помещения имеется 3 входа/выхода на крышу здания, 2 по центральной
лестнице, 1 с пожарной лестницы внутри здания. Люки выполнены из металла с одним
навесным замком. Прилегающая территория по всему периметру огорожена кирпичным
забором, высотой 1 м., в котором имеются 2-е металлических ворот с правого торца, 1
калитка с фасада, 1 калитка с тыла, 1 калитка с левого торца. Объект имеет 5
входов/выходов: 1 центральный вход с фасада, 1 запасной — с тыла, 1 запасной — с правого
торца и 2 запасных — с левого торца. Все двери металлические. Входная дверь центрального
входа двойная: металлическая и из ПВХ. Окна расположены по всему периметру, защищены
решётками. По периметру 12 шт. И внутри здания 4 шт. установлены камеры видеонаблюдения.
1 направлена на левый торец, 3 -на фасад, 4 — на правый торец, 3 — на тыл, 1 находится на
стадионе, 1 — на вахте, 1 — на первом этаже, 1 — на втором этаже, 1 — на третьем этаже.
Система видеонаблюдения установлена с регистрацией записи на жёсткий диск не менее 18
суток. Тревожная кнопка установлена на вахте возле входной двери, радиобрелок у директора.
В дневное время с 07.00 часов до 19.00 часов охрану осуществляет вахтёр, в ночное время с
19.00 до 07.00 часов — сторож. Пути подъезда с проспекта Университетский

(указывается класс объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИТУ: Входные двери: металлические и из ПВХ, внутренние двери деревянные, окна

металлопластиковые. Стены выполнены из кирпича, перекрытия пола и потолка выполнены из
железобетонных плит.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Установлен ОБ АСПИ «Ахтуба» УОО-6ША — 1 шт.: 7 шлейф — тревожная кнопка —
КНФ-1 — 1 шт. РПУ «Астра Р и М». ОБ «Ахтуба», ФА и тревожная кнопка установлены в
помещении вахтёра, радиобрелок находится у директора. КРТ находится на 2-м этаже на
лестничной площадке

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте
соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию
2008 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Работоспособность КТС проверена путём нажатия с сообщением в ПЦО № 2.

(исправном / не исправном)

Выводы комиссии: Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать годными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.2 Рекомендовано входные двери в здание должны быть не ниже 2-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.3 Рекомендовано двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.4 Рекомендовано внутренние двери оборудовать не ниже 1-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.5 Рекомендовано оконные проемы первого этажа оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.6 Рекомендовано оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 1-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.7 Рекомендовано оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 3-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.7 Рекомендовано оконные проемы помещений охраны оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта согласно требований Р-078-2019г.

1.8 Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак), оборудовать не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г;

1.9 Рекомендовано запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по ИТУ дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до 31 декабря 2024 г.

1. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

2.1 Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки КТС, также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;

2.2 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

2.3 В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

2.4 Рекомендовано во время проведения занятий, в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по ограничению прохода лиц, не являющимися учениками или персоналом данного объекта, а именно: организовать пропускной режим, закрывать входы (выходы) на объект и двери учебных помещений.

2.5 Материальные ценности хранить в отдельных помещениях, оборудованных техническими средствами с выводом на ПЦО № 2 ОВО;

(указываются конкретные мероприятия по оборудованию ТСО, выявленных незаблокированных мест вероятного проникновения в объект)

2.6 Следить за целостностью ограждений по периметру и освещением

(указываются конкретные мероприятия по ИТУ дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: постоянно.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».



4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»




/К.Е. Ксиноглас/

/С.А. Иванов/