

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

102267

ПРОТОКОЛ

№ 45

16 марта 2022 г.

Испытание работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Технические требования:

ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления.
Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт (Переиздание)

Заявитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 198 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАД, ОГРН
1023403443601 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, Им Маршала Чуйкова
ул, дом 49 А, тел. 8 (8442) 23-99-79

Основание для проведения испытаний:

- письмо (заявление) Заведующего МОУ Детский сад № 198 Салаутиной В.В. от 18 января 2022 г.
- распоряжение Начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПП по Волгоградской области Шаркова С.А. от 18 января 2022 г.

Орган сертификации:

федеральное государственное бюджетное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Волгоградской области", ОГРН 1063461034163 Свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.РУ.210 от 18.12.2014г. 400057, Волгоградская обл, Волгоград, Генерала Шумилова ул. 2А, тел. 8 (8442) 45-11-41, 45-10-50

Объект испытания и его технические характеристики:

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная в здании и помещениях, на объекте: МДОУ "Детский сад №198", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. имени маршала Чуйкова, 49а.

Дата проведения испытаний:

15 марта 2022 г.



Акт проведения испытания:
№45 от 15 марта 2022 г.

Условия проведения испытаний:

г. Волгоград, ул. имени маршала
Чуйкова, 49а.
- место проведения 24
- температура воздуха, гр. цельс. 24
- атмосферное давление, мм рт. ст. 761
- относительная влажность, % 31

Дата начала испытаний: 15 марта 2022 г.

Дата окончания испытаний: 16 марта 2022 г.

Приборы и оборудование:

Наименование	Тип	Заводской номер	Дата очередной поверки	Госстандарт	Аттестат гос. поверки
Гигрометр	ПБУ-1	ОТК 1 1-1977	21.05.2022	-	клеймо
Измеритель комбинированный	Тесто-44 5	02087620/105	07.06.2022		69511739
Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 100см, цена деления 1мм		1	16.06.2022	ГОСТ 427-75	71571901
SOLO detectortester	SOLO	б/н		-	-
Люксметр	ТКА-Люкс	333299	06.06.2022		68829441
Шумомер	Тесто 816	05638161	26.07.2022	ГОСТ 8.257-84	82238199

Результаты контрольных испытаний - Испытание работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

№	Параметры испытаний	Результаты испытаний, замечания
1	Включение (отключение) систем противопожарной защиты здания	соответствует
2	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный	соответствует
3	Поступление на ППКОП сигнала «Пожар» при срабатывании дымового пожарного извещателя	соответствует
4	Поступление на ППКОП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя	соответствует
5	Включение речевых (звуковых) оповещателей системы оповещения после срабатывания пожарных извещателей	соответствует
6	Измерение уровня звука от оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей (до/после сработки АУПС)	48/71 dB (соответствует)
7	Измерение освещенности ИПР	55 лк (соответствует)

Выводы:

На момент проведения проверки автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированной в здании и помещениях МДОУ "Детский сад №198" находится в работоспособном состоянии.

Испытания проводил: Начальник СИИР ИПЛ

Коротаев В. С.

Утверждаю:

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС
ИПЛ по Волгоградской
области

Шарков С.А.

