МОУ

ДЕТСКИЙ САД № 201

ЗАКАЗЧИК

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРУБОЧИСТ

ПО ДОГОВОРУ НА ПРОВЕРКУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ с **ИП «ДАНИЛЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ»**

АКТ № 1

о техническом состоянии вентиляционных каналов

«4» «апреля» 2022 г.

г. Волгоград

Комиссия в составе:
Представитель заказчика:
Заведующая: Куприянова Валентина Петровна
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель организации ИП «Даниленко Андрей Алексеевич»
Руководитель отдела: Баженов Александр Дмитриевич
(должность, Ф.И.О.)

Провел проверку **технического состояния** вентиляционных каналов
(вентиляционных/дымовых)

по адресу: ул. им. Героев Тулы, д. 11А

материал каналов: метал **сечение каналов:** 250х250 мм
цель проверки: измерение количества пропускаемого объема воздуха
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

В помещениях МОУ детский сад № 201, на момент проверки скорость потока воздуха в вентиляционных каналах составляла от 0,8 м/с до 1,3 м/с, что собой представляет объем пропускаемого воздуха от 180 м3/ч до 292,5 м3/ч.

Измерения скорости воздуха были произведены с помощью термоанемометра Testo 410-1; свидетельство о поверке № С-БИ/02-02-2022-128259228; дата поверки 02.02.2022 г.

Представитель исполнителя:
Руководитель отдела
Баженов Александр Дмитриевич

М.П. подпись Баженов А.Д.
Ф.И.О.

Представитель заказчика:
Заведующая
Куприянова Валентина Петровна

М.П. подпись Куприянова В. П.
Ф.И.О.