

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области


Е.Г. Логойдо



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКОУ "Казачий кадетский корпус
имени К.И.Недорунова"

С.В. Исаков

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по капитальному ремонту Учебного корпуса
ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорунова"


| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
|-------|---|-----------------|--|---|
| 1 | Совещание при директоре о предстоящем капитальном ремонте здания Учебного корпуса и об организации работы по взаимодействию с родительской общественностью | 18.05.2023 | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Доведение информации до сотрудников Корпуса |
| 2 | Создание рабочей группы из числа педагогов, родителей, учащихся, депутатов, представителей общественных организаций с целью контроля за проведением капитального ремонта Учебного корпуса, видео и фото фиксации, а также размещения информации на официальном сайте | Октябрь 2023 | Юрисконсульт Осипова Т.Н. | Приказ |
| 3 | Разработка порядка и условий проведения конкурса «Моя новая старая школа» и подготовка материалов к проведению анкетирования среди педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). | до 07.04.2023 | Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. Заместитель директора по воспитательной работе Клочков И.А. | Приказ по конкурсу и анкетированию; Положение по конкурсу. |
| 4 | Проведение информационной работы через мессенджеры классными руководителями и воспитателями с родителями (законными представителями) о предстоящем капитальном ремонте Учебного корпуса, сроках его проведения и сроках проведения конкурса «Моя новая старая школа». | до 16.04.2023 | Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. Заместитель директора по воспитательной работе Клочков И.А. | Положение по конкурсу |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 5 | Проведение конкурса «Моя новая старая школа» среди педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью выработки дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта Учебного корпуса | до 29.09.2023 | Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. Заместитель директора по воспитательной работе Клочков И.А. | Дизайн-проект: рисунок, макет, компьютерная 3D-модель |
| 6 | Проведение анкетирования среди педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). | до 30.10.2023 | Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. Заместитель директора по воспитательной работе Клочков И.А. | Анкеты |
| 7 | Проведение общекорпусного родительского собрания по вопросам капитального ремонта Учебного корпуса | до 28.09.2023 | Директор Исаков С.В. Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. Заместитель директора по воспитательной работе Клочков И.А. Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. Главный инженер Кулагин Г.В. | Протокол общекорпусного родительского собрания Размещение информации на официальном сайте ОУ и социальных сетях |
| 8 | Внесение изменений в план-график для подготовки к конкурсным процедурам в целях проведения капитального ремонта | В течение 3 дней с момента изменения бюджетных назначений | Специалист по закупкам Рогин А.В. | |
| 9 | Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих к списанию. | до 01.12.2023 | Главный бухгалтер Мануйлова Ю.С. Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. Заместитель директора по УВР Стрельцов А.Н. | Акт определения состояния имущества Учебного корпуса |
| 10 | Подготовка технического задания по капитальному ремонту Учебного корпуса | до 10.08.2023 | Главный инженер Кулагин Г.В. | Локально-сметный расчет Сводный сметный расчет Объектный расчет Ведомость производства работ |
| 11 | График производства капитального ремонта в Учебном корпусе | до 10.08.2023 | Главный инженер Кулагин Г.В. | График |
| 12 | Подготовка полного пакета конкурсной документации для проведения капитального ремонта Учебного корпуса и предоставление её в | до 01.10.2023 | Специалист по закупкам Рогин А.В. | Конкурсная документация |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | Облкомзакупки | | | |
| 13 | Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период проведения капитального ремонта | до 27.11.2023 г. | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. | Определение складских помещений |
| 14 | Определение полной потребности в оснащении Учебного корпуса новыми комплектами мебели, оборудования и иными материальными средствами. Расчет дополнительных бюджетных назначений, необходимых для ввода в эксплуатацию и открытия и функционирования Учебного корпуса | ноябрь 2023 г. (по оснащению) апрель 2024 г. (по СМР) | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. Главный бухгалтер Мануйлова Ю.С. | Письмо в комитет образования, науки и молодежной политики |
| 15 | Заключение контракта по капитальному ремонту Учебного корпуса по основной смете | до 15.12.2023 г. | Специалист по закупкам Рогин А.В. | Контракт |
| 16 | Подготовка технического задания на оснащение Учебного корпуса мебелью, оборудованием и прочими материальными средствами | май 2024 г. | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. | Техническое задание, коммерческие предложения |
| 17 | Подготовка документации на проведение закупки по оснащению Учебного корпуса мебелью, оборудованием и прочими материальными средствами и предоставление её в Облкомзакупки | июнь 2024 г. | Специалист по закупкам Рогин А.В. Ведущий экономист Бахвалова К.А. | Документация |
| 18 | Заключение контракта по оснащению Учебного корпуса мебелью, оборудованием и прочими материальными средствами | июль-август 2024 г. | Специалист по закупкам Рогин А.В. | Контракт |
| 19 | Поставка товаров для оснащения Учебного корпуса | до 15.12.2024 г. | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. | Акты приема-передачи товаров |
| 20 | Окончание ремонтных работ по капитальному ремонту Учебного корпуса и подписание актов о приемке выполненных работ по капитальному ремонту Учебного корпуса | до 01.06.2025 | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. Главный инженер Кулагин Г.В. | КС-2 и КС-3 |
| 21 | Заключение контракта на проведение лабораторных исследований Центром Гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Учебного корпуса после капитального ремонта и его исполнение | до 01.08.2025 | Заведующий здравпунктом Специалист по закупкам Рогин А.В. | Техническое задание, коммерческое предложение, контракт и акты выполненных работ |
| 22 | Ввод в эксплуатацию Учебного корпуса после капитального ремонта | до 01.08.2025 | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. Главный инженер Кулагин Г.В. | Акт ввода в эксплуатацию |

| | | | | |
|----|--|---------------|---|---------------------|
| 23 | Внесение изменений в технический паспорт здания Учебный корпус (в случае необходимости) после капитального ремонта | до 15.08.2025 | Заместитель директора по АХЧ Ткаченко В.В. | Технический паспорт |
|----|--|---------------|---|---------------------|

Заместитель директора по АХЧ



В.В.Ткаченко

Главный инженер



Г.В.Кулагин