

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Червлёновская средняя школа»
Светлоярского муниципального района Волгоградской области**

☒ 404186, Волгоградская область, Светлоярский район, село Червлёное, улица Ленина, 12а. ☎ (84477) 6-55-10, ✉: cher_shkola@mail.ru ИНН: 3426006494, КПП: 345801001

ПРИКАЗ

02.11.2023 г.

№ 203/2

**Об утверждении Плана мероприятий
(Дорожной карты) по подготовке
и проведению капитального ремонта на 2024-2025 годы**

На основании постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.11.2023 № 1628 «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке и проведению капитального ремонта в МКОУ «Червлёновская СШ» Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2024-2025 годы», в целях организации и проведении мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожной карты) по подготовке и проведению капитального ремонта на 2024-2025 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



С.В.Калмыкова

УТВЕРЖДЁН
приказом МКОУ «Червлёновская СШ»
от 02.11.2023 № 203/2

**Плана мероприятий
(Дорожной карты) по подготовке
и проведению капитального ремонта на 2024-2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Мероприятия по контрактации в рамках программы п капитальному ремонту				
1	Размещение плана-графика	Октябрь 2023	Директор, МКУ «Центр торгов»	
2	Формирование и направление документации в ГКУ ВО «ЦОЗ» через АЦК госзаказ	Октябрь 2023	Директор, МКУ «Центр торгов»	
3	Подписание итогового протокола	Ноябрь 2023	Директор	
4	Заключение контракта	Декабрь 2023	Директор	
5	Подписание актов приёма-сдачи работ по капитальному ремонту	2024-2025 гг	Директор, МКУ «УМХ»	
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта				
6	Создание рабочей группы по организации деятельности школы во время проведения капитального ремонта	Октябрь-ноябрь 2023	директор	
7	Утверждение плана работы по организации деятельности школы во время проведения капитального ремонта	Ноябрь 2023	директор	
8	Проведение инвентаризации оборудования	Ноябрь 2023	Заведующий хозяйством	
9	Определение помещений в зданиях школ для организации образовательного	Ноябрь 2023	Директора, учредитель	

	процесса с учётом требований законодательства: Обособленное подразделение МКОУ «Червлёновская СШ», реализующее программы дошкольного образования			
10	Определение формы обучения п классам (очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных модулей)): 1-4 классы на базе детского сада (обучение в две смены) 5-11 классы	Ноябрь 2023	Директора, учредитель	
11	Составление планов размещения классов с указанием количества детей	Ноябрь 2023	Директора, учредитель	
12	Подача заявления в Центр гигиены для получения СЭЗ на объекты, в которых МКОУ «Червлёновская СШ» будет осуществлять образовательную деятельность во время капитального ремонта	Ноябрь 2023	Директор	
13	Заключение контракта по организации питания	Август 2024	Директора	
14	Утверждение учебных планов на 2024-2025 учебный год	Май 2024	Ответственный за УР	
15	Составление расписания звонков	Август 2024	Ответственные за УР	

16	Составление расписания уроков	Август 2024	Ответственный за УР	
17	Составление схем и графиков питания учащихся	август	Директора	
18	Проведение мониторинга потребности по подвозу обучающихся	Август 2024	Классные руководители	
19	Составление схемы подвоза обучающихся к зданиям: детского сада, МКОУ «Наримановская СШ», МАОУ «Ивановская СШ	Август	Директор, классные руководители	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
20	Уведомление работников школы, родителей обучающихся, обучающихся об изменении условий труда и обучения	За два месяца до начала кап ремонта	директор	
21	Организация демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	Перед началом кап ремонта	Заведующий хозяйством, МКУ «ЦИТ»	
22	Фиксация данных счётчиков по теплоэнергоресурсам	Перед проведением кап ремонта	Заведующий хозяйством	
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
23	Создание рабочей группы по оснащённости МКОУ «Червлёновская СШ»	Ноябрь 2023	Директор	
24	Согласование комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области инфраструктурных листов	Ноябрь 2023	Отдел образования, директор	

	Разработка техзадания к проведению конкурсных процедур по заключению контрактов на оснащение образовательной организации	Ноябрь-декабрь 2023	Отдел образования, директор, центр торгов	
25	Участие в межведомственном взаимодействии по вопросу контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Штаб по контролю за организацией и проведением кап ремонта, УМХ, учредитель	постоянно
26	Обсуждение дизайнерских решений по Объекту с педагогической и родительской общественностью, обучающимися	до 01.04.2024	Директор, рабочая группа, классные руководители	
27	Контроль наличия сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора	В течение срока контракта	Директор, рабочая группа, УМХ, учредитель	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
28	Осуществление мероприятий по организации образовательного процесса в здании школы после капитального ремонта	После подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ	Директор, коллектив работников школы	